

**ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA**



**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION  
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**MAYO 24 DE 2011**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**



**GOBIERNO DE LA CIUDAD**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

# 1. RESUMEN OBRAS 2008- Mayo 2011



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

## 1.1. Consolidado Obras terminadas y en ejecución

TIPO DE INTERVENCION	TERMINADAS 2008		TERMINADAS 2009		TERMINADAS 2010		TERMINADAS A MAYO DE 2011		EN EJECUCION		TOTAL	
REFORZAMIENTOS	58	\$ 140.337.520.183	32	\$ 97.916.066.477	6	\$ 26.565.377.676	0		3	\$ 3.000.144.624	96	267.819.108.961
NUEVAS ETAPAS	13	\$ 18.980.436.330	21	\$ 52.908.397.176	13	\$ 19.212.959.058	0				47	91.101.792.565
COLEGIOS NUEVOS	9	\$ 81.204.525.799	4	\$ 39.109.344.329	5	\$ 52.715.114.973	1	\$ 11.962.705.858	3	\$ 25.328.935.617	19	210.320.626.576
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>\$ 240.522.482.312</b>	<b>57</b>	<b>\$ 189.933.807.983</b>	<b>24</b>	<b>\$ 98.493.451.708</b>	<b>1</b>	<b>\$ 11.962.705.858</b>	<b>6</b>	<b>\$ 28.329.080.241</b>	<b>162</b>	<b>\$ 569.241.528.101</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

## 1.2. Obras en ejecución recursos SED

Nº	Localidad	Colegio	Sede	NOMBRE DEL PREDIO/PROYECTO	CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	% AVANCE	ESTADO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
1	7 Bosa	Fernando Mazuera Villegas*	A	Fernando Mazuera V.	1659/10	\$ 467.663.172,00	92%	EN EJECUCION	May-11
2	7 Bosa	German Arciniegas	A	Brasil Lopez Quintana	1993/10	\$ 2.259.925.724,00	5%	EN EJECUCION	Nov-11
3	8 Kennedy	Dario Echandia	A	Dario Echandia	1400/10	\$ 2.350.660.000,00	20%	EN EJECUCION	Nov-11
4	8 Kennedy	Kennedy	A	Kennedy	2021/09	\$ 13.100.832.243,00	75%	EN EJECUCION	Jul-11
5	10 Engativa	Roberth F Kennedy	A	Roberth F Kennedy	1925/10	\$ 181.821.452,00	42%	EN EJECUCION	Ago-11
6	10 Engativa	Bolivia	A	Bolivia	1989/09	\$ 9.968.177.650,00	75%	EN EJECUCION	Jul-11
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 28.329.080.241,00</b>			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ  
POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

# COLEGIO BOLIVIA

## DG. 88 A No. 103C - 80

**LOCALIDAD:** 10 – ENGATIVA  
**CAPACIDAD:** 2.440 ALUMNOS  
**AREA DE CONSTRUCCION:** 8.173 m<sup>2</sup>

**AREA DEL LOTE:** 12.635 m<sup>2</sup>

### INVERSIONES

LOTE	CESION
<b>ESTUDIOS, DISEÑO, INTERV. OBRA</b>	\$ 166'838.784
<b>INTERVENTORIA</b>	\$ 9.968'000.000
<b>DOTACIONES</b>	\$ 580'776.361
<b>ESTADO:</b> EN EJECUCION 95%	\$ 1.436'274.845
<b>FECHA DE ENTREGA:</b> Julio 2011	



### **PROGRAMA ARQUITECTONICO:**

- 24 AULAS DE CLASE
- 2 LABORATORIOS, 1 LUDOTECA
- 2 AULAS DE TECNOLOGIA
- 2 AULAS DE INFORMATICA
- 1 TALLER DE DANZAS
- 1 AULA POLIVALENTE
- 1 SALA DE MEDIOS
- 1 SALA DE AUDIOVISUALES
- 1 EMISORA
- 1 AULA MULTIPLE

**AREAS DE:** ADMINISTRACION – BIENESTAR  
SERVICIOS GENERALES, ZONAS  
EXTERIORES Y DEPORTIVAS.

**ESTADO ACTUAL**



# COLEGIO DISTRICTAL KENNEDY

## Sede A Kennedy

**C.P.F.:** 852

**LOCALIDAD:** 8 KENNEDY

**DIRECCION:** Calle 5 sur No. 72 A - 69

**CAPACIDAD :** 1500 ALUMNOS

**CONTRATO 2021 DE 2009**

**VALOR DE LA OBRA :** \$ 13.579´611.877,00

**CONSTRUCTOR:**

CONSORCIO CANAAN PROURBANOS JS KENNEDY

**INTERVENTORIA :**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**CONSULTORIA :**

ÁLVARO RIVERA R. & ASOCIADOS LTDA.

**FECHA DE TERMINACION:** Junio de 2011

ÁREA LOTE: 9387 m<sup>2</sup>

ÁREA A CONSTRUIR: 11225 m<sup>2</sup>



ESTADO INICIAL



ESTADO ACTUAL



### **1.3. Obras en ejecución recursos de las Alcaldías Locales**

Zona	Localidad	Presupuesto	No. Int.
Centro	Santafé	\$ 97.152.765,00	1
	Antonio Nariño	\$ 50.000.000,00	1
	La Candelaria	\$ 1.364.800.002,00	17
Oriente	San Cristobal	\$ 648.490.220,00	11
	Tunjuelito	\$ 216.000.000,00	1
	Puente Aranda	\$ 828.112.461,00	10
	Rafael Uribe	\$ 699.088.112,10	10
Sur	Usme	\$ 734.636.432,00	9
	Sumapaz	\$ 1.162.302.502,00	10
TOTAL GENERAL		\$ 5.800.582.494,10	70



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ  
POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

## 2. Presupuestos Participativos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD



# Consolidado Presupuestos Participativos

Zona	Localidad	Presupuesto	No. Int.
Centro	Chapinero	\$ 858.487.547,00	3
	Santafé	\$ 878.700.747,00	8
	Engativá	\$ 50.000.000,00	1
	Teusaquillo	\$ 870.000.000,00	3
	Los Mártires	\$ 661.233.059,00	1
	Antonio Nariño	\$ 362.572.304,00	5
	La Candelaria	\$ 939.490.824,00	3
Norte	Usaquén	\$ 0,00	
	Suba	\$ 0,00	
	Barrios Unidos	\$ 800.000.001,00	9
Occidente	Bosa	\$ 0,00	
	Kennedy	\$ 1.349.312.986,00	13
	Fontibón	\$ 1.205.158.925,00	8
Oriente	San Cristobal	\$ 2.265.361.637,00	33
	Tunjuelito	\$ 1.452.250.527,00	6
	Puente Aranda	\$ 1.182.273.390,00	13
	Rafael Uribe	\$ 0,00	
Sur	Usme	\$ 1.811.197.160,00	7
	Ciudad Bolívar	\$ 1.150.439.728,00	18
	Sumapaz	\$ 0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 15.836.478.835,00</b>	<b>131</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

# Proyección licitaciones presupuestos participativos

ZONA		RESPONSABLE	No. DE SEDES	LOCALIDAD	PRESUPUESTO POR LOCALIDAD	PRESUPUESTO POR GRUPO	No. SEDES POR GRUPO	LP No.	INTERVENT No.	
2	CENTRO	GERMAN	3	2	Chapinero	\$ 858.487.547,00	\$ 858.487.547,00	3	1	A
2	CENTRO	GERMAN	8	3	Santafé	\$ 878.700.747,00	\$ 878.700.747,00	8	1	A
2	CENTRO	GERMAN	1	10	Engativá	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	1	1	A
1	NORTE	EDWIN	9	12	Barrios Unidos	\$ 800.000.001,00	\$ 800.000.001,00	9	1	A
2	CENTRO	GERMAN	3	13	Teusaquillo	\$ 870.000.000,00	\$ 870.000.000,00	3	2	A
2	CENTRO	GERMAN	6	14	Los Mártires	\$ 661.233.059,00	\$ 661.233.059,00	6	2	A
2	CENTRO	GERMAN	5	15	Antonio Nariño	\$ 362.572.304,00	\$ 362.572.304,00	5	2	A
2	CENTRO	GERMAN	3	17	La Candelaria	\$ 939.490.824,00	\$ 939.490.824,00	3	2	A
3	ORIENTE	CALIXTO	31	4	San Cristobal	\$ 2.265.361.637,00	\$ 740.343.935,00	11	3	B
3						\$ 843.276.732,00	10	3	B	
3						\$ 681.740.970,00	10	3	B	
3	ORIENTE	CALIXTO	6	6	Tunjuelito	\$ 1.452.250.527,00	\$ 804.710.249,00	3	4	B
3						\$ 647.540.278,00	3	4	B	
3	ORIENTE	CALIXTO	13	16	Puente Aranda	\$ 1.182.273.390,00	\$ 639.038.667,00	5	4	B
3						\$ 543.234.723,00	8	4	B	
4	SUR	ARMANDO	7	5	Usme	\$ 1.811.197.160,00	\$ 911.197.160,00	4	5	C
4						\$ 900.000.000,00	3	5	C	
4	SUR	ARMANDO	18	19	Ciudad Bolívar	\$ 1.150.439.728,00	\$ 591.183.163,00	9	5	C
4						\$ 559.256.565,00	9	5	C	
5	OCCIDENTE	WILSON	13	8	Kennedy	\$ 1.349.312.986,00	\$ 691.000.000,00	6	6	C
5						\$ 658.312.986,00	7	6	C	
5	OCCIDENTE	WILSON	8	9	Fontibón	\$ 1.205.158.925,00	\$ 1.205.158.925,00	8	6	C
1	NORTE	EDWIN		1	Usaquén	\$ -				
5	OCCIDENTE	WILSON		7	Bosa	\$ -				
1	NORTE	EDWIN		11	Suba	\$ -				
3	ORIENTE	CALIXTO		18	Rafael Uribe	\$ -				
4	SUR	ARMANDO		20	Sumapaz	\$ -				
tal general			134			\$ 15.836.478.835,00	\$ 15.836.478.835,00	134		



## 2.1. Zona Norte

Localidad	Acciones de Mejoramiento	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CERRAMIENTO - CONSTRUCCION CERRAMIENTO TIPO SED AREA DEMOLIDA -REQUERIMIENTO DPAE, EMERGENCIA	JORGE ELIECER GAITAN	\$ 107.151.405
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA DISCAPACITADOS - REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS.	HELADIA MEJIA	\$ 198.949.228
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA DISCAPACITADOS - REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS.	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	\$ 116.080.688
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA DISCAPACITADOS - REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS.	PANAMA	\$ 30.000.000
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA DISCAPACITADOS - REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS.	BERBEO	\$ 30.000.000
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA DISCAPACITADOS - REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS.	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	\$ 62.504.986
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA DISCAPACITADOS - REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS.	ALEMANIA SOLIDARIA	\$ 103.515.870
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	EMERGENCIA - ADECUACION AULAS Y CUBIERTAS - ADECUACION AULAS DE PREESCOLAR Y CAMBIO DE CUBIERTA POR EMERGENCIA	TOMAS CARRASQUILLA	\$ 107.151.405
Barrios Unidos	Adecuación de la planta física.	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS - CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS PARA AREAS DE PREESCOLAR	EDUARDO CARRANZA	\$ 44.646.419

## 2.2 Zona Occidente

Localidad	Acciones de Mejoramiento	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	Baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, cerramiento.	Antonio Van Uden Sede A	\$ 200.000.000
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	SEDE A: Pared división y Rampas; SEDE B: Cubiertas, Pintura General, redes eléctricas, cerramiento, Patio y cambio alberca.	Villemar el Carmen	\$ 160.000.000
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	Cerramientos, zonas recreativas.	Rodrigo Arenas Betancourt	\$ 250.000.000
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	Reposición aulas prefabricadas y adecuación patio.	Atahualpa	\$ 80.000.000
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	SEDE A: Cubierta, sistema hidráulico pluvial patio para que no se inunde más. SEDE B: zonas recreativas.	Integrado de Fontibon	\$ 160.000.000
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	Zonas recreativas SEDE A.	Costa Rica	\$ 50.000.000
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	SEDE A: Cubiertas termoacústicas y canaletas, paredes antepecho, arreglo paredes y arreglo baterías de baños, redes eléctricas.	Pablo Neruda	\$ 155.158.925
Fontibón	Garantizar atención inmediata a obras de infraestructura inconclusas que afectan la prestación del servicio educativo en los colegios de la localidad.	SEDE B: Cubiertas (complementar y nuevas), ventilación y ventanería, paredes y muros, pisos de algunos salones, mantenimiento área administrativa.	Luis Angel Arango -La Cabaña	\$ 150.000.000

Costos aproximados de las obras

Localidad	Acciones de Mejoramiento	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	Adecuacion patio	Carlos Arturo Torres	\$ 200.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	ES NECESARIO CONTRATAR LA DEMOLICION DEL BLOQUE ALIANZA Y LA ADECUACION DE ESTA ZONA COMO ESPACIO DE RECREACION NECESARIA POR EL COLEGIO	SAN PEDRO CLAVER	\$ 35.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	CABLEADO ESTRUCTURADO	PAULO VI	\$ 20.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	CAMBIO DE CUBIERTA	SAN JOSE	\$ 40.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	SE REQUIERE ADELANTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A CUBIERTA EN POLICARBONATO PARA BLOQUE DE AULAS, ADECUACION DE TIENDA ESCOLAR, MEJORAMIENTO DE DRENAJES Y COMPRA DE EQUIPO EJECUTOR	SAN RAFAEL	\$ 46.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	Adecuacion baños y patio zona preescolar, cerramiento completo tipo SED	Las Americas	\$ 350.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	Adecuacion cubierta bloque y aula de musica	Prospero Pinzon	\$ 100.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	Adecuacion patio	Manuel Cepeda Vasgas - Camilo Torres	\$ 35.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	CAMBIO DE CUBIERTA ZONA ANTIGUA	PATIO BONITO I	\$ 45.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	CAMBIO VENTANERIA PARA MEJORAR COMODIDAD AUDITIVA	PATIO BONITO II	\$ 30.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	Reemplazar la cubierta existente por deterioro y constituye peligro para cerca de 400 alumnos	Codema (2)	\$ 350.000.000
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	ARREGLO BATERIAS SANITARIAS	Francisco de Miranda	\$ 65.312.986
Kennedy	Adecuar y mejorar la infraestructura de la planta física educativa de la localidad.	CERRAMIENTO Y CANCHA MULTIPLE	SALUD COOP SUR CALANDAIMA	\$ 33.000.000

Costos aproximados de las obras

DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO DE LA CIUDAD




## 2.3. Zona Sur


Localidad	Acciones de Mejoramiento	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	CONSTRUCCION CERRAMIENTO, ADECUACION MURO ANTIGUO ZONA PREESCOLAR, ADECUACION ZONAS VERDES, EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, DEMARCAR CANCHA E INSTALR CANCHA MULTIPLE, CONSTRUIR CUARTO DE BASURAS.	NUEVA ESPERANZA	\$ 233.547.186
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	TERMINACION BLOQUE DE AULAS.	ESTANISLAO ZULETA	\$ 533.521.887
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	OBRAS DE ADECUACION POR AFECTACION RONDA DE QUEBRADA	OFELIA URIBE DE ACOSTA	\$ 259.496.873
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AULAS, CUBIERTAS E INSTALACIONES	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	\$ 155.698.124
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	RESTITUCIÓN BATERÍAS DE BAÑOS, CAMBIO TEJAS, CONSTRUCCION CUARTO DE BASURAS.	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	\$ 324.371.092
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	REMODELACION BATERIAS DE BAÑOS, REPARACION JUNTAS DE DILATACION,CAMBIO DE TEJAS, NIVELACION Y DEMARCACION ZONA DEPORTIVA, CAMBIO DE PISOS, VENTILACION AULAS, PINTURA.	ALMIRANTE PADILLA	\$ 583.867.965
Usme	Ampliar la planta física de la infraestructura educativa de la localidad.	REHABILITACIÓN OBRA ABANDONADA Y CUESTIONADA INICIALMENTE POR ESTABILIDAD DE OBRA	FEDERICO GARCIA LORCA	\$ 259.496.873
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Acacia II	\$ 21.645.150
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Rural Pasquilla	\$ 21.645.150
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Confederación Brisas del Diamante	\$ 11.904.833
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Guillermo Cano	\$ 86.580.600

Localidad	Acciones de Mejoramiento	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Fanny Mickey	\$ 135.552.754
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Arborizadora Alta	\$ 178.572.488
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Arborizadora Baja	\$ 27.056.438
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Paraiso de Manuela Beltrán	\$ 43.290.300
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Santa Barbara	\$ 64.935.450
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Ciudad de Montreal	\$ 64.935.450
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Minuto Buenas Aires	\$ 53.030.620
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Sotavento	\$ 67.099.965
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Villamar	\$ 25.974.180
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Ciudad Bolivar Argentina	\$ 43.290.300
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	CEDID Ciudad Bolivar	\$ 43.290.300
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	San Francisco	\$ 64.935.450
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Estrella	\$ 153.410.000
Ciudad Bolívar	Mejoramiento de infraestructura, dotación y adecuación de la planta física de los colegios en todos los niveles	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.).	Rafael Uribe Uribe	\$ 43.290.300

## 2.4. Zona Oriente

Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS	
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	GRAN COLOMBIA		\$ 49.588.681
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	VEINTE DE JULIO		\$ 35.562.535
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)		\$ 26.244.176
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	SAN JOSE SUR ORIENTAL		\$ 82.262.278
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JUANA ESCOBAR		\$ 79.325.945
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	AGUAS CLARAS		\$ 34.746.687
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	ALTAMIRA SUR ORIENTAL		\$ 86.156.108
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	SAN CRISTOBAL SUR		\$ 91.877.284
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		\$ 30.384.465
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	MONTEBELLO		\$ 144.241.424
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	LOS ALPES		\$ 79.954.352
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	LA BELLEZA LOS LIBERTADORES		
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JOSE MARIA CARBONELL		\$ 66.659.642
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	ATENAS		\$ 102.917.240
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	\$ 71.071.136
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	EL RODEO		\$ 89.505.135
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	FRANCISCO JAVIER MATIZ		\$ 67.043.842



Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS	
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	GRAN COLOMBIA		\$ 49.588.681
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	VEINTE DE JULIO		\$ 35.562.535
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)		\$ 26.244.176
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	SAN JOSE SUR ORIENTAL		\$ 82.262.278
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JUANA ESCOBAR		\$ 79.325.945
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	AGUAS CLARAS		\$ 34.746.687
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	ALTAMIRA SUR ORIENTAL		\$ 86.156.108
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	SAN CRISTOBAL SUR		\$ 91.877.284
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		\$ 30.384.465
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	MONTEBELLO		\$ 144.241.424
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	LOS ALPES		\$ 79.954.352
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	LA VICTORIA		
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL		\$ 64.190.106
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	MORALBA SUR ORIENTAL		\$ 66.381.550
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	FLORENTINO GONZALEZ		\$ 106.709.965
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	ALEMANIA UNIFICADA		\$ 107.122.695
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	MANUELITA SAENZ	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	\$ 93.251.862



Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS	\$ 40.543.304
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	REPUBLICA DEL ECUADOR	\$ 64.333.544
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JUAN REY	\$ 68.357.304
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JOSE FELIX RESTREPO	\$ 50.230.160
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	JUAN EVANGELISTA GOMEZ	\$ 97.845.231
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	NUEVA DELHI	\$ 90.277.824
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	EL MANANTIAL (CED)	\$ 24.772.448
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	RAFAEL NUÑEZ	\$ 42.908.730
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	\$ 75.264.747
San Cristobal	OBRAS MENORES SEGÚN RIESGO Y REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD MANTENIMIENTO GRAL	ALDEMAR ROJAS	\$ 127.207.678
Tunjuelito	BARANDAS DE ANTEPECHOS DEL EDIFICIO EN MAMPOSTERIA QUE REVISTEN RIESGO	Instituto Tecnico Industrial Piloto	\$ 201.177.563
Tunjuelito	ACABADOS AULA MULTIPLE, CERRAMIENTO Y ADECUACION AREA EXTERIOR	Ciudad de Bogota	\$ 471.509.911
Tunjuelito	CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS. MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA METALICA	Rufino Jose Cuervo	\$ 132.022.775
Tunjuelito	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN SEGUNDO PISO Y CUBIERTA	Inem Santiago Perez	\$ 471.509.911
Tunjuelito	CAMBIO DE CUBIERTA Y CUARTO DE BASURAS	Isla del Sol	\$ 50.230.160
Tunjuelito	ADECUACION GENERALES Y BATERIAS SANITARIAS	San Benito Abad	\$ 125.735.576



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Puente Aranda	MEJORAS SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CUBIERTA	SILVERIA ESPINOSA SEDES B	\$ 81.427.500
Puente Aranda	ADECUACIONES EN AULAS; MEJORAMIENTO DE CUBIERTA (FILTRACIONES). SANEAMIENTO BASICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD	BENJAMIN HERRERA SEDE B	\$ 86.450.000
Puente Aranda	SEDE A: MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICICO INCLUIDO DE VOZ Y DATOS EL INCREMENTO DE EQUIPOS NUEVOS REQUIERE DE SUMINISTRO DE ENERGIA ADECUADO(10); SEDE B: MEJORAS EN CUBIERTA, SEGURIDAD Y SANEAMIENTO BASICO, CERRAMIENTO Y ADECUACIONES DE AREAS EXTERIORES (150); Y SEDE C: MEJORAS EN CUBIERTA, SEGURIDAD, ESTRUCTURA, EXTERIORES Y SANEAMIENTO BASICO - PRESENTA PROBLEMAS EN LOS BAÑOS, EN LA CUBIERTA Y EN LAS CIRCULACIONES PARA UNA EVENTUAL EVACUACION. (94)	MARCO ANTONIO CARREÑO	\$ 200.180.667
Puente Aranda	MEJORAS EN ÁREAS EXTERIORES Y SECTOR CON PROBLEMAS SERIOS DE CUBIERTA SEDE B	EL JAZMÍN SEDE B	\$ 107.439.500
Puente Aranda	SEDE A: MEJORAMIENTO DE CUBIERTA, SEGURIDAD Y SANEAMIENTO BASICO; CUBIERTA EN MALAS CONDICIONES, BAÑOS INSUFICIENTES, CONDICIONES DE EVACUACION NO FAVORABLES	ANTONIO JOSE DE SUCRE	\$ 163.541.000
Puente Aranda	SEDE A: ADECUACION AREAS EXTERIORES SANEAMIENTO BASICO Y CUBIERTA - LA CAFETERIA REQUIERE INTERVENCION ASI COMO LA ZONA DE REFRIGERICOS; Y SEDE B: MEJORAS EN CUBIERTA, SEGURIDAD, ESTRUCTURA, EXTERIORES Y SANEAMIENTO BASICO - BAÑOS INSUFICIENTES	LUIS VARGAS TEJADA	\$ 180.700.000
Puente Aranda	MEJORAS CUBIERTA, SANEAMIENTO BASICO, Y SISTEMA ELECTRICICO SEDES A Y B	JOSE JOAQUIN CASAS	\$ 63.983.000
Puente Aranda	REQUIERE CORREGIR PROBLEMAS DE LA ESTRUCTURA Y LA CUBIERTA SEDE B	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	\$ 35.000.000
Puente Aranda	ESTUDIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO REFORZAMIENTO ADAPTADO A NSR 10	SORRENTO	\$ 55.600.000
Puente Aranda	MEJORAS EN SISTEMA ELECTRICICO, VOZ Y DATOS Y DE SEGURIDAD YA QUE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NO CUMPLEN REQUISITOS MINIMOS. ADEMÁS MEJORAS EN CUBIERTA Y SANEAMIENTO BASICO.	ESPAÑA/CUNDINAMARCA	\$ 20.000.000
Puente Aranda	MEJORAS EN CUBIERTA CON REVISION Y DISEÑO DE CONFINAMIENTO Y MEJORAMIENTO ESTRUCTURA	CULTURA POPULAR/SANTA RITA	\$ 90.450.000
Puente Aranda	MEJORAMIENTO ÁREAS EXTERIORES, EXTRUCTURA Y CUBIERTA EN LAS SEDES B Y C.	JULIO GARAVITO ARMERO MUZU 1	\$ 84.742.000
Puente Aranda	SEDE A: ADECUACION AREAS EXTERIORES	JOSE MANUEL RESTREPO	\$ 12.759.723



## 2.5 Zona Centro

Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Teusaquillo	Rejas exteriores, divisiones para aula múltiple, adecuación baño para profesores, iluminación para aula de sordomudos, arreglo puerta principal de acceso, adecuación espacio para consultorio médico y odontológico.	Manuela Beltrán Sede A	\$ 500.000.000
Teusaquillo	Arreglo general pisos exteriores, arreglo pisos aulas, reparación general de cubiertas, adecuación baños estudiantes.	Manuela Beltrán Sede B	\$ 300.000.000
Teusaquillo	Arreglo de muro tercer piso, cableado para sistema de sonido para todo el colegio, adecuación aula de artes.	Palermo	\$ 70.000.000
Engativá	Adecuación y/o construcción de aulas para los programas de bilingüismo en 2 colegios de la localidad.	Se sugieren: Robert Kennedy y Garcés Navas, según disponibilidad de espacios	\$ 50.000.000
Los Mártires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación baterías sanitarias de acuerdo a estándares de ahorro de agua</li> <li>- Construcción de muros perimetrales</li> <li>- Adecuación de áreas de recreación</li> <li>- Instalación de barandas de seguridad.</li> <li>- Tienda escolar</li> <li>- Shut de basuras</li> <li>- Adecuado funcionamiento de baterías sanitarias</li> </ul>	Todos los colegios de la localidad de acuerdo con la disponibilidad de espacios y la priorización de obras que determinen los gestores de infraestructura de la SED en la localidad.	\$ 661.233.059
Chapinero	Remodelación del encerramiento, pintura general, resanamiento de sede B, arreglo de alumbrado sede A y B, adecuación de pozo séptico, arreglo de batería de baños.	CAMPESTRE MONTE VERDE	\$ 214.621.887
Chapinero	Remodelación y modernización de las baterías de baño sedes A, B y C, incluido el cambio y nivelación de cubierta en sede A; cambio de cubiertas de aulas prefabricadas, canales y bajantes de aguas lluvia sede C; cambio de canales y bajantes de aguas lluvia y encerramiento sede A, adecuación del cuarto de	SIMON RODRIGUEZ	\$ 343.395.019
Chapinero	Encerramiento terraza sede A, batería de baños sede A, pintura sedes A y B, encerramiento lateral del colegio sede A.	SAN MARTIN DE PORRES	\$ 300.470.641

Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Antonio Nariño	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.)	GUILLERMO LEON VALENCIA	\$ 72.514.460
Antonio Nariño	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.)	CEDIT JAIME PARDO LEAL	\$ 72.514.461
Antonio Nariño	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.)	ATANASIO GIRARDOT	\$ 72.514.461
Antonio Nariño	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.)	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA	\$ 72.514.461
Antonio Nariño	Obras menores de infraestructura (pisos, paredes, cerramientos, baterías sanitarias, redes eléctricas, cubiertas, zonas recreativas, shut de basuras, etc.)	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	\$ 72.514.461
La Candelaria	ADECUACION BATERIAS SANITARIAS	Escuela Nacional del Comercio	\$ 389.490.824
La Candelaria	ADECUACION CUBIERTA GENERAL Y BATERIAS SANITARIAS	La Candelaria	\$ 250.000.000
La Candelaria	Adecuación de zonas recreativas en la planta física de los colegios con el espacio suficiente para tal fin.	Los dos colegios de la localidad	\$ 300.000.000



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

Localidad	Intervención Prevista	Unidad de Medida	COSTOS
Santafé	ADECUACION ZONAS RECRETIVAS EN LOS COLEGIOS CON MAYOR URGENCIA DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ESTE TIPO.	LOS PINOS SEDE C	\$ 120.000.000
Santafé	ADECUACION ZONAS RECRETIVAS EN LOS COLEGIOS CON MAYOR URGENCIA DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ESTE TIPO.	JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE B	\$ 120.000.000
Santafé	ADECUACION ZONAS RECRETIVAS EN LOS COLEGIOS CON MAYOR URGENCIA DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ESTE TIPO.	ANTONIO JOSE URIBE sede A	\$ 120.000.000
Santafé	REPARACION MURO AULAS EN ALTO RIESGO - EL MURO DEL AULA UBICADA EN PRIMER PISO , PRESENTA FISURAS Y HUNDIMIENTO SEVERO	LOS PINOS SEDE C	\$ 150.000.000
Santafé	PISOS PATIO, TECHOS, CUBIERTAS EDIFICIO ANTIGUO	AULAS COLOMBIANAS	\$ 58.700.747
Santafé	ADECUACION BATERIAS SANITARIAS	LOS PINOS SEDE B	\$ 80.000.000
Santafé	ADECUACION BATERIAS SANITARIAS	JORGE SOTO DEL CORRAL SEDES B Y C	\$ 150.000.000
Santafé	ADECUACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES	EL VERJON	\$ 80.000.000





## 3. Procesos de Contratación



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

No.	PROCESO	COLEGIO	PRESUPUESTO OFICIAL	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIACIÓN	OBRA INTERVENTORIA CONSULTORIA
1	SED-LPN-BIRF-057-2010	SAN JOSE DE CASTILLA	\$ 6.612.096.833,00	CONSTRUCCIÓN NUEVA SE ENCUENTRA COMO PROCESO EN CURSO EVALUADO TOTALMENTE P'ADJUDICAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 A LA FECHA NO HAY PRONUNCIAMIENTO FORMAL AL RESPECTO		OBRA
2	SED-CM-DCCEE-064-2010	INTERVENTORIA (COLEGIO SN JOSE DE CASTILLA)	\$ 291.000.000,00	DECLARADA DESIERTA EN FEB 22/2011 POR INCUMPLIMIENTO GENERAL DE LOS PARTICIPANTES SE ESTÁ PREPARANDO NUEVA SOC PARA INICIAR PROCESO (SE INICIA EN PERIODO DE PLIEGO DEF)		INTERVT
3	SED-LP-DCCEE-063-2010	EL ROSAL	\$ 1.844.989.290,00	TERMINACIÓN COLEGIO NUEVO SE ENCUENTRA COMO PROCESO EN CURSO SUSPENDIDO - LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS CONSIDERA NO VIABLE LA CONTINUACIÓN HASTA TANTO SE RESUELVA LA REMOCIÓN EN MASA ACTUAL		OBRA
4	SED-CM-DCCEE-XXX-2010	INTERVENTORIA EL ROSAL	\$ 130.000.000,00	PENDIENTE DE LA SOLUCIÓN DEL PROCESO DE OBRA		INTERVT
5	SED-CM-DCCEE-XXX-2010	VERJÓN ALTO	\$ 170.000.000,00	INICIALMENTE TRATADO COMO CONSULTORÍA y OBRA PROCESO INICIAL REVOCADO - ACTUALMENTE SE ADELANTA, PRIMERO, EL CONCURSO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS		CONSULT
6	SED-CM-DCCEE-0XX-2010	INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA EL COLEGIO VERJÓN ALTO	\$ 17.000.000,00	PENDIENTE DE LA SOLUCIÓN DEL PROCESO		INTERVT
7	SED-LP-DCCEE-099-2010	RAMÓN DE ZUBIRÍA ETAPAS I y II	\$ 9.220.613.811,00	TERMINACIÓN COLEGIO NUEVO - ETAPA I PROCESO REVOCADO PENDIENTE DE NUEVA INICIACIÓN POR PARTE DE AL DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES EN EL NUEVO PROCESO SE LICITARÁ EL PROYECTO COMPLETO		OBRA
8	SED-CM-DCCEE-XXX-2010	INTERVENTORIA RAMÓN DE ZUBIRÍA	\$ 645.442.966,77	SOC y EP PREPARADOS - PEND DEFINICIÓN DEL PROCESO DE OBRA		INTERVT
9	SED-SA-PMC-UEL-100-2010	FRIEDRICH NAUMAN	\$ 754.989.232,00	- SOC y EP RADICADOS EN DIC 30 y DEVUELTOS EN MARZO PARA REINICIAR COMO PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA POR CUANTO SE INCREMENTARON LOS RECURSOS INICIALES		OBRA
8	SED-CM-DCCEE-XXX-2010	INTERVENTORIA FRIEDRICH NAUMAN	\$ 52.849.246,24	SOC y EP PREPARADOS - PEND DEFINICIÓN DEL PROCESO DE OBRA		INTERVT
10	SED-LP-DCCEE-094-2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN COLEGIOS SED	\$ 890.000.000,00	SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DEFINITIVA		OBRA
11	SED-LP-DCCEE-XXX-2011	LIBANO II	\$ 6.800.000.000,00	PENDIENTE PROCESO DE DEFINICIÓN JURÍDICA PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA		OBRA
12	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA EL COLEGIO LIBANO II	\$ 476.000.000,00	EN ELABORACIÓN DE SOC		INTERVT
13	SED-LP-DCCEE-002-2011	LITUANIA - TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	\$ 4.140.000.000,00	EN ETAPA DE PLIEGOS DEFINITIVOS - SUSPENDIDO POR DEFINICIÓN JURÍDICA		OBRA



No.	PROCESO	COLEGIO	PRESUPUESTO OFICIAL	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIACIÓN	OBRA INTERVENTORIA CONSULTORÍA
14	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA EL COLEGIO LITUANIA	\$ 289.800.000,00	EN TRÁMITE DE FIRMAS DE SOC		INTERVT
15	SED-LP-DCCEE-XXX-2011	GRAN YOMASA	\$ 6.000.000.000,00	NUEVOS REFO - PROYECTO 563 EN TRÁMITE DE SOC		OBRA
16	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA EL COLEGIO GRAN YOMASA	\$ 420.000.000,00	EN ELABORACIÓN DE SOC		INTERVT
17	SED-LP-DCCEE-XXX-2011	LA MAGDALENA		CONSTRUCCIÓN NUEVA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (LICENCIA DEL 11 DE MAYO 2010)		
18	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA EL COLEGIO LA MAGDALENA		EN ELABORACIÓN DE SOC		
19	SED-LP-DCCEE-XXX-2011	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	\$ 16.000.000.000,00	OBRAS MENORES EN 16 LOCALIDADES DE BOGOTÁ PROCESOS DE LICITACIÓN PROYECTADOS PARA INICIAR EN MAYODE 2011 SE PLANTEAN SEIS (6) LICITACIONES DE 3 Y 4 GRUPOS POR LICITACIÓN PARA UN TOTAL DE 20 GRUPOS (20 CONTRATOS)		OBRA
20	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	\$ 1.120.000.000,00	PEND ELABORACIÓN DE SOC Y DEFINICIÓN DE RECURSOS		INTERVT
21	SED-LP-DCCEE-XXX-2011	MANUEL MURILLO TORO	\$ 7.500.000.000,00	NUEVOS REFO - PROYECTO 563 EN TRÁMITE DE SOC		OBRA
22	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA MANUEL MURILLO TORO	\$ 525.000.000,00	EN ELABORACIÓN DE SOC		INTERVT
23	SED-LP-DCCEE-XXX-2011	ANTONIA SANTOS	\$ 5.310.000.000,00	NUEVOS REFO - PROYECTO 563 EN TRÁMITE DE SOC		OBRA
24	SED-CM-DCCEE-0XX-2011	INTERVENTORIA DE OBRA PARA ANTONIA SANTOS	\$ 371.700.000,00	EN ELABORACIÓN DE SOC		INTERVT
25	SED-LP-DCCEE-XXX-2012	JACKELINE	\$ 6.350.000.000,00	NUEVOS REFO - PROYECTO 563 EN TRÁMITE DE SOC		OBRA
26	SED-CM-DCCEE-0XX-2012	INTERVENTORIA DE OBRA PARA JACKELINE	\$ 444.500.000,00	EN ELABORACIÓN DE SOC		INTERVT
27	SED-LP-DCCEE-XXX-2013	SAN CRISTÓBAL	\$ 4.567.000.000,00	NUEVOS REFO - PROYECTO 563 EN TRÁMITE DE SOC		OBRA
28	SED-CM-DCCEE-0XX-2013	INTERVENTORIA DE OBRA PARA SAN CRISTÓBAL	\$ 319.690.000,00	EN ELABORACIÓN DE SOC		INTERVT
<b>TOTAL</b>			\$ 74.650.574.546,01			INTERVT



MAYOR  
TÁ D.C.



# 4. Plan de Contingencia colegios afectados por la ola invernal



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ  
POSITIVA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

## 4.1. Consolidado Colegios afectados

TIPO DE RIESGO POR POSIBLE OLA INVERNAL ABRIL - MAYO 2011								TOTALES	
ALTO		MEDIO		BAJO		MINIMO			
Remoción en masa y deslizamientos		Posible deslizamiento taludes y desborde ronda rio		Posible inundación por deterioro cubierta y deficientes drenajes		Encharcamientos y afectaciones menores		Nº SEDES	PORCENTAJE
Nº SEDES	PORCENTAJE	Nº SEDES	PORCENTAJE	Nº SEDES	PORCENTAJE	Nº SEDES	PORCENTAJE		
7	4%	29	16%	67	38%	75	42%	178	100%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

LOC.	COLEGIO	SEDE	CODIGO PLANTAS FISICAS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCION	TIPO	OBSERVACIONES
						ALTO	
						Remoción en masa y deslizamientos	
						7	VALIDACION DE LA INFORMACION ABRIL 27 DE 2011
3	EL VERJON BAJO	A	325	EL VERJON BAJO	Km 10 del Km 8 via La Calera	X	Deslizamientos
4	ENTRENUBES	D	458	Santa Rita	Calle 49 Sur No. 4-00 Este	X	Afectacion por ruptura tubo del Acueducto de Bogota
5	PAULO FREIRE	A	578	Paulo Freille - Ciudadela Nuevo Milenio SM III 7	Avenida Carrera 1 No 65 D - 58 Sur Interior 1/08 SUR	X	Deslizamiento de tierras ( Ladrillera Santafe)
5	JUAN LUIS LONDOÑO	A	550	Juan Luis Londoño ( Colegio en consecion)	Carrera 1 C ESTE No 66 A-20 SUR	X	Deslizamiento en ladera exterior sobre cerramiento costado oriental. Riesgo incrementado por la existencia de tanque sobre el punto más alto del cerro colindante.
10	COLSUBSIDIO TORQUIGUA	A	1073	Torquigua (Colsubsidio)	Calle 64 No 128-50 / CLL 62 No 127-70	X	Registro de inundación de las zonas verdes que afecto el tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable
18	ALFREDO IRIARTE	A	1828	Los Chircales	Transversal 5 J No 48 F- 69 Sur	X	Desprendimientos de material rocoso en el costo occidental del colegio
18	MARIA CANO	A	1828/1859-L	María Cano	TV 5U No 48 I-04 SUR	X	Deslizamientos en areas sin contencion y seguimiento a obsr de mitigacion



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

# Manual de Uso Conservación y mantenimiento de los Colegios de la SED

(Resolución 2280 de junio de 2008)

## MANTENIMIENTO RECURRENTE (ASEO COTIDIANO)



## MANTENIMIENTO PREDICTIVO



## MANTENIMIENTO PREVENTIVO



## MANTENIMIENTO CORRECTIVO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

# 5. Avance proyectos y estudios técnicos Plan Sectorial



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD

# METAS Y AVANCES DEL PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD	No.	Loc.	COLEGIO y/o SEDE	PRESUPUESTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
<b>COLEGIOS NUEVOS</b>	Quinto	3	<b>EL VERJON ALTO (Restitución)</b>	1.606	EN LICITACION
<b>TERMINACION DE COLEGIOS NUEVOS</b>	1	5	LIBANO II	6.805	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	2	11	RAMON DE ZUBIRIA	4.657	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	3	10	TOMAS CIPRIANO DE M. - LITUANIA	4.000	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	4	18	MARIA CANO (EL ROSAL)	4.000	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
<b>REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL</b>	1	5	<b>GRAN YOMASA (Restitución)</b>	6.543	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	2	8	<b>ANTONIA SANTOS - OEA (Restitución)</b>	5.690	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	3	4	<b>SAN CRISTOBAL (Restitución)</b>	4.567	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	4	9	<b>EMMA VILLEGAS DE GAITAN</b>	4.820	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
	5	12	<b>MANUEL MURILLO TORO (Restitución)</b>	4.012	CUELTAN CON ESTUDIOS Y LICENCIA
<b>GESTION DE SUELOS</b>	1			7.799	SIN EJECUCION
<b>CONSULTORIAS</b>	1		<b>PENDIENTES CONSULTORIA Y TERMINACION SISTEMA DE INFORMACION - INTERVENTORIAS</b>	7.089	SIN EJECUCION
			<b>OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>	16.808	SIN EJECUCION
			<b>COMEDORES, COL. CONCESION, EMERGENCIAS, MANT. PREVENT. DILES, BODEGAS, AULAS PROVISIONALES</b>	5.563	SIN EJECUCION
			<b>SERVICIOS PUBLICOS, PLANES COMPLEMENTARIOS, BAÑOS PORTATILES, GESTION AMBIENTAL, TALA DE ARBOLES</b>	5.535	SIN EJECUCION
			<b>RECLAMACIONES</b>	516	SIN EJECUCION
			<b>ADMINISTRACION</b>	2.381	SIN EJECUCION
<b>TOTALES</b>				<b>92.390</b>	SIN EJECUCION

# METAS Y AVANCES DEL PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

No.	Loc.	CPF	COLEGIO	SEDE	% AVANCE DISEÑOS	VALOR ESTIMADO DE OBRA	Nº LICENCIA	OBSERVACIONES
1	8	0867	SAN JOSE DE CASTILLA	A San José de Castilla	100%	6.522	LC-10-5-0150	
2	8	0826	JACKELINE	A Jackeline	200%	6.631		
3	4	0410	REPUBLICA DEL ECUADOR	A Rep. del Ecuador	100%	7.500	LC-08-2-0566	
4	8	0868	LAS AMERICAS	A Unidad Básica Las Americas	100%	18.519	LC-10-3-1072	
5	16	1621	BENJAMIN HERRERA	A Benjamín Herrera	100%	8.525	LC-10-2-0569	
6	6	0625	BERNARDO JARAMILLO	A Bernardo Jaramillo	100%	10.623	LC-10-2-0035	
7	19	0410	GUILLERMO CANO ISAZA	A Guillermo Cano Isaza	100%	9.000		
8	16	1634	CULTURA POPULAR	A Instituto Nacional de Cultura	100%	8.000		
9	18	1841	QUIROGA ALIANZA	A Quiroga Alianza	100%	12.714		RADICADO CURADURIA
10	8	0857	BRITALIA	A Britalia	100%	7.456		RADICADO EN CURADURIA 10-2-0742
11	10	1011	NUEVA CONSTITUCION	A Nueva Constitución	100%	12.154		RADICADO CURADURIA 10-2-0050
12	17	1703	LA CANDELARIA	A La Concordia	100%	7.023		RADICADO EN CURADURIA 10-2-0880
13	5	0546	SANTA LIBRADA	A Santa Librada	100%	10.125		RADICADO CURADURIA 09-1-1135
14	18	1842	ALEXANDER FLEMING	A Reino Unido de Holanda	100%	4.060		RADICADO CURADURIA
15	10	1052	SIMON BOLIVAR	A Simón Bolívar	100%	6.892		RADICADO EN CURADURIA
16	19	1903	ARBORIZADORA ALTA	A Arborizadora Alta	100%	11.880		RADICADO EN CURADURIA



# METAS Y AVANCES DEL PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

No.	Loc.	CPF	COLEGIO	SEDE	% AVANCE DISEÑOS	VALOR ESTIMADO DE OBRA	Nº LICENCIA	OBSERVACIONES	
17	11	1130	SIMON BOLIVAR	A	Simón Bolívar	100%	14.000		RADICADO EN CURADURIA
18	4	0431	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	A	José Acevedo y Gómez	200%	5.000		REQUIERE ESTUDIOS DE MITIGACION
19	8	0857	BRITALIA	F	Britalia 2	100%	8.448		RADICADO EN CURADURIA 10-2-0742
20	9	1025	VILLEMAR EL CARMEN (1a Etapa)	C	Gimnasio Académico de Fontibón		1.600		EN INCORPORACION DEL PREDIO
21	11	1140	GERARDO PAREDES	A	Gerardo Paredes	100%	15.388		PROCESO DE PERTENENCIA
22	14	1414	ANTONIA SANTOS	A	Antonia Santos	100%	10.152		RADICADO EN CURADURIA
23	17	1709	ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO	B	Quinta Díaz - ESNALCO		9.000		EN TERMINACION DE DISEÑO II ETAPA
24	20	2022	GIMNASIO CAMPESTRE JUAN DE LA CRUZ VARELA		Erasmus Valencia	100%	3.000		PENDIENTE NORMATIVA RURAL
25	4	0424	FLORENTINO GONZALEZ	A	Florentino González		2.080		EN ESTUDIO VIABILIDAD JURIDICA NORMATIVA Y
26	10	1025	MIGUEL ANTONIO CARO	A	Miguel Antonio Caro		7.800		PARA CONTRATAR AJUSTES
27	10	1055	ROBERT KENNEDY	B	El Real		2.240		PARA CONTRATAR AJUSTES
28	13	1302	MANUELA BELTRAN	A	Manuela Beltran		6.500		EN DISEÑO
29	17	1702	LA CANDELARIA	B	La Candelaria - Centro Pedagógico y Cultural	100%	4.200		RADICADO EN CURADURIA 10-2-0880
30	19	1923	LA ARABIA	A	La Arabia		13.000		AJUSTE A DISEÑOS
31	19	1953	SIERRA MORENA	A	Sierra Morena - 2ª Etapa		3.800		PARA CONTRATAR AJUSTES
32	3	0308	POLICARPA SALAVARRIETA	B	Rep. De Argentina		3.500		EN DISEÑO, NECESITA APROBACION PATRIMONIO